



รายงานผลการดำเนินงาน
และการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
(รอบ ๖ เดือน)

เทศบาลตำบลภูวง
อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
สำนักปลัด
เทศบาลตำบลภูวง

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

เทศบาลตำบลภูวง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการเสริมสร้างตำบลน่าอยู่

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : เสริมสร้างตำบลน่าอยู่ ชุมชนปลอดภัย ห่างไกลอบายมุข และยกระดับคุณภาพชีวิต

(๑) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการตั้งศูนย์บริการประชาชน และเฝ้าระวังอุบัติเหตุช่วงเทศกาล ปีใหม่	๕,๐๐๐	๒,๐๐๔	/			๒๙ ธ.ค. ๖๖- ๔ ม.ค. ๖๗	สำนักปลัด	
๒	โครงการตั้งศูนย์บริการประชาชน และเฝ้าระวังอุบัติเหตุช่วงเทศกาล สงกรานต์	๕,๐๐๐	-	/			๑๑ เม.ย. - ๑๗ เม.ย. ๖๗	สำนักปลัด	
๓	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติ การ จิตอาสาภัยพิบัติ ประจำ เทศบาลตำบลภูวง	๑๔,๐๐๐				/	มิ.ย. ๒๕๖๗	สำนักปลัด	
๔	โครงการฝึกอบรมวินัยจราจรและการ ให้ความคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ	๑๐,๐๐๐				/	มี.ค. ๒๕๖๗	สำนักปลัด	

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๕	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร จราจร	๑๐,๐๐๐				/	ส.ค. ๒๕๖๗	สำนักปลัด	
(๒.) แผนงานสาธารณสุข									
๖	โครงการ Big Cleaning Day	๕,๐๐๐	๑,๒๐๐			/	ต.ค. ๖๖- ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด	
๗	โครงการคัดแยกขยะมูลฝอย จากต้นทางตามหลัก ๓ Rs	๑๕,๐๐๐				/	ส.ค. ๒๕๖๗	สำนักปลัด	
๘	โครงการปลูกต้นไม้ เพิ่มพื้นที่ สีเขียว ใส่ใจสิ่งแวดล้อม	๕,๐๐๐				/	มิ.ย. ๒๕๖๗	สำนักปลัด	
๙	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	๒๐,๐๐๐				/	ก.ค. ๒๕๖๗	สำนักปลัด	
๑๐	โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	๑๔๐,๐๐๐				/	ก.ย. ๒๕๖๗	สำนักปลัด	
(๓) แผนงานสังคมสงเคราะห์									
๑๑	โครงการให้ความช่วยเหลือ ประชาชนด้านการส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิต	๒๐,๐๐๐	๑๖,๕๐๐	/			มี.ค. ๒๕๖๗	สำนักปลัด	

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
(๔) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน									
๑๒	โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตาม หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	๑๐,๐๐๐				/	พ.ค. ๒๕๖๗	สำนักปลัด	
๑๓	โครงการวันผู้สูงอายุตำบลภูวง	๖๕,๐๐๐	๖๕,๐๐๐	/			๑๓ เม.ย. ๖๖	สำนักปลัด	
๑๔	โครงการส่งเสริมกิจกรรมของ เด็กและเยาวชนตำบลภูวง	๑๕,๐๐๐				/	มี.ค. ๒๕๖๖	สำนักปลัด	
๑๕	โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส	๑๘,๐๐๐	๑๗,๖๔๐	/			ธ.ค. ๒๕๖๗	สำนักปลัด	
๑๖	โครงการส่งเสริมกิจกรรมฝึกอบรม กลุ่มอาชีพตำบลภูวง	๓๐,๐๐๐				/	พ.ค. ๒๕๖๗	สำนักปลัด	
๑๗	ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มสตรี ตำบลภูวง	๑๕,๐๐๐	๑๑,๒๘๐	/			มี.ค. ๒๕๖๗	สำนักปลัด	
(๕) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ									
๑๘	โครงการแข่งขันกีฬาต้านยา เสพติด	๑๐๐,๐๐๐				/	พ.ค. ๒๕๖๗	กองการศึกษา	
๑๙	โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วม การแข่งขันกีฬา	๗๐,๐๐๐	๒๘,๕๐๐	/			ธ.ค. ๒๕๖๗	กองการศึกษา	
๒๐	โครงการพาลูกจูงหลานเข้าวัด	๒๐,๐๐๐				/	ส.ค. ๒๕๖๗	กองการศึกษา	

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๒๑	โครงการวัด ประชารัฐ สร้างสุข	๑๐,๐๐๐				/	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	กองการศึกษา	
<p>๑.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับความจำเป็นและความต้องการของประชาชน</p> <p>(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</p>									
๒๒	โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินบริเวณฉาปนสถาน บ้านนาตะแบง หมู่ที่ ๖	๑๗๑,๐๐๐			/		มี.ค. ๒๕๖๗	กองช่าง	
๒๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางนางทิพย์สุดา ถึงนายไพศาล บ้านวังไฮ หมู่ที่ ๑	๑๙๘,๐๐๐			/		มิ.ย. ๒๕๖๗	กองช่าง	
๒๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางนายเฉลิม ไปทางนายบันลือ หมู่ที่ ๕	๓๕๑,๐๐๐			/		มิ.ย. ๒๕๖๗	กองช่าง	

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๒๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทางนายนายวิระเดช ถึงนา นายนงคราญ หมู่ที่ ๑	๒๙๔,๐๐๐				/	ก.ย. ๒๕๖๗	กองช่าง	
๒๖	โครงการก่อสร้างถนนคันดิน พร้อมลูกรัง สายนายนายเสนา ถึงนายนายแป๊ป หมู่ที่ ๔	๓๘๗,๐๐๐	๓๘๖,๐๐๐	/			มี.ค. ๒๕๖๗	กองช่าง	
๒๗	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม สายทางห้วยไร่ จุดนายนายสำรอง หมู่ที่ ๖	๑๕๙,๐๐๐			/		มี.ค. ๒๕๖๗	กองช่าง	
๒๘	โครงการต่อเติมศาลาประกอบ พิธีฌาปนกิจ บ้านผาขาม หมู่ที่ ๓	๒๗๕,๐๐๐	๒๕๘,๐๐๐		/		มิ.ย. ๒๕๖๗	กองช่าง	
๒๙	โครงการปรับปรุงระบบประปา ภูเขา บ้านบุง หมู่ที่ ๔	๑๔๒,๐๐๐				/	มี.ค. ๒๕๖๗	กองช่าง	
๓๐	โครงการก่อสร้างห้องน้ำศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก เทศบาลตำบลภูวง	๑๓๐,๐๐๐			/		มิ.ย. ๒๕๖๗	กองช่าง	
๓๑	โครงการพัฒนาโครงสร้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๙๖,๐๐๐			/		มิ.ย. ๒๕๖๗	กองช่าง	
รวม ๓๑ โครงการ		๒,๘๐๕,๐๐๐	๗๘๖,๑๒๔						

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

เทศบาลตำบลภูวง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น

๒.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : จัดให้มีช่องทางในการรับทราบข้อมูลข่าวสาร ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
การพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน	๓๐,๐๐๐				/	ธ.ค. ๒๕๖๖	กองคลัง	
๒	โครงการรับชำระค่าธรรมเนียม ขยะมูลฝอยนอกสถานที่	๒,๐๐๐	๓๒๐		/		มี.ค. - มิ.ย. ๒๕๖๗	กองคลัง	
๓	โครงการรับชำระภาษีนอกสถานที่	๒,๐๐๐			/		มี.ค.-มิ.ย. ๒๕๖๗	กองคลัง	
รวม ๓ โครงการ		๓๔,๐๐๐	๓๒๐						

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

เทศบาลตำบลภูวง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและการเกษตร

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
			- ไม่มีโครงการ/กิจกรรม -						

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

เทศบาลตำบลภูวง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว

๔.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว เป็นเมืองเศรษฐกิจพิเศษที่มีสภาพแวดล้อมที่ดี รวมทั้งสืบสานศิลปวัฒนธรรม การพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ

(๑) แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการโฮมเหง้าเผ่าผู้ไทยไหว้พระ ไกรสรราชเมืองหนองสูง	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	/			๙-๑๐ มี.ค ๒๕๖๗	กองการศึกษา	
๒	โครงการส่งทีมเรือร่วมงาน ประเพณีแข่งเรือออกพรรษา	๔๐,๐๐๐	๑๑,๐๕๐	/			พ.ย. ๒๕๖๖	กองการศึกษา	
๓	อุดหนุนสภาวัฒนธรรม ตำบลภูวง	๕๐,๐๐๐				/	เม.ย. ๒๕๖๗	กองการศึกษา	
รวม ๓ โครงการ		๑๓๐,๐๐๐	๕๑,๐๕๐						

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

เทศบาลตำบลภูวง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๕.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(๑) แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการบริหารจัดการและ กำจัดขยะมูลฝอย	๑๐,๐๐๐	๗,๐๐๐		/		ต.ค. ๒๕๖๖- ก.ย. ๒๕๖๗	สำนักปลัด	
รวม ๑ โครงการ		๑๐,๐๐๐	๗,๐๐๐						

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

เทศบาลตำบลภูวง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการส่งเสริมการพัฒนาการศึกษาที่ทันสมัย

- ๖.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : ๑. พัฒนาการศึกษาระดับที่ทันสมัย เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
๒. สนับสนุนให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนาการศึกษา

(๑) แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการจ้างเหมารถรับ-ส่ง เด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลภูวง	๑๒๐,๐๐๐	๑๐๐,๙๔๐		/		ต.ค. ๒๕๖๖ - ก.ย. ๒๕๖๗	กองการศึกษา	
๒	โครงการปลูกผักสวนครัว และสมุนไพร	๒,๐๐๐	๒,๐๐๐	/			ม.ค.-มี.ค. ๒๕๖๗	กองการศึกษา	
๓	โครงการส่งเสริมสุขภาพ และภาวะโภชนาการ	๑๐,๐๐๐				/	ต.ค.๒๕๖๖ - ก.ย. ๒๕๖๗	กองการศึกษา	
๔	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา	๔๓,๗๙๐	๒๓๘,๘๑๕		/		ต.ค.๒๕๖๖ - ก.ย. ๒๕๖๗	กองการศึกษา	

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๕	วัสดุงานบ้านงานครัว (อาหารเสริมนม)	๕๒๔,๓๐๐	๓๕๑,๔๒๐		/		ต.ค. ๒๕๖๖ - ก.ย. ๒๕๖๗	กองการศึกษา	
๖	อุดหนุนโครงการเข้าค่าย วิชาการนักเรียนกลุ่มพัฒนา คุณภาพวิชาการ	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	/			มี.ค. ๒๕๖๗	กองการศึกษา	
๗	อุดหนุนโครงการพัฒนา คุณภาพชีวิตนักเรียน	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	/			มี.ค. ๒๕๖๗	กองการศึกษา	
๘	อุดหนุนโครงการภูมิปัญญา ท้องถิ่น	๒๐,๐๐๐				/	ส.ค. ๒๕๖๗	กองการศึกษา	
๙	อุดหนุนโครงการวันเด็ก แห่งชาติ	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	/			ม.ค. ๒๕๖๗	กองการศึกษา	
๑๐	อุดหนุนโครงการเศรษฐกิจ พอเพียง	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	/			ม.ค.-มี.ค. ๒๕๖๗	กองการศึกษา	
๑๑	อุดหนุนอาหารกลางวัน โรงเรียน	๑,๐๙๖,๒๐๐	๕๔๒,๗๐๐		/		ต.ค. ๒๕๖๖ - ก.ย. ๒๕๖๗	กองการศึกษา	
รวม ๑๑ โครงการ		๑,๙๐๖,๒๙๐	๑,๓๒๕,๘๗๕						

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

เทศบาลตำบลภูวง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการเสริมสร้างตำบลน่าอยู่

๑.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับความจำเป็นและความต้องการของประชาชน

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเลียบบึงภูผากูด บ้านนาตะแบง หมู่ที่ ๖	๑,๐๐๓,๐๐๐			/		เม.ย. -ก.ค. ๒๕๖๗	กองช่าง	
๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางนางบ่าเพ็ญ บ้านวังไฮ หมู่ที่ ๒	๔๗๔,๐๐๐			/		เม.ย. -ก.ค. ๒๕๖๗	กองช่าง	
รวม ๒ โครงการ		๑,๔๗๗,๐๐๐							